

Protokół

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2023-11-09

Wnioskodawca: PIM Sp z o.o.

43-230 Goczałkowice-Zdrój
Azaliowa 34

Inwestor: PIM Sp z o.o.

43-502 Czechowice-Dziedzice
Szarych Szeregów 2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zastępca przewodniczącego: Kamil Kaczmarczyk- inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Przedsięb.Komunalne THERMA Sp.z o.o.	Andrzej Ziober 2023-11-08 09:06:08	brak uwag
1	Powiat Bielski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	Barbara Siwiecka 2023-11-03 12:41:08	Inwestycja uzgodniona z Zarządcą drogi - ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycje należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji nr ZDP.6853.28.2023.BS9 z dnia 15 maja 2023r.
2	KOLNET Sp.z o.o.	Jerzy Pindel 2023-11-07 11:39:30	Na podbudowie słupowej nN Tauron wzdłuż ul. Junackiej zabudowane są: kabel dystrybucyjny i abonenckie. Należy zachować bezpieczną odległość od okablowania napowietrznego W kanalizacji Orange wzdłuż ulicy Junackiej i Legionów zabudowane są magistralne kable światłowodowe. W razie wystąpienia konfliktu proszę o kontakt Dane kontaktowe : jpindel@kolnet.eu 530 288 699

3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze		
4	Orange Polska S. A.		
5	ZEC Energoservice Sp.z o.o.		
6	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	<p>Anna Jarczok</p> <p>2023-11-07 09:16:38</p>	<p>Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie gruntów zmeliorowanych. Uszkodzone podczas robót ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania przerwanej sieci drenarskiej tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem gruntu, względnie dokonania ich przebudowy.</p> <p>Należy uzyskać protokół odbioru robót wykonywanych na urządzeniach melioracji szczegółowej, bezpośrednio od RZSW w Bielsku-Białej, na etapie wykonania wykopów pod sieci, przed ich zasypaniem. Prace wykonywać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku.</p> <p>Szkic wykonanej inwentaryzacji i przebudowy napotkanej sieci drenarskiej należy przedłożyć w tut. Związku (rzswbb@onet.pl).</p> <p>W przypadku wystąpienia awarii drenarskiej spowodowanej uszkodzeniem tej sieci lub jej błędnym połączeniem przez wykonywane prace w ramach w/w zadania, Inwestor/Użytkownik zobowiązany będzie do jej odtworzenia/naprawy i pokrycia kosztów.</p> <p>Należy powiadomić RZSW Bielsko-Biała o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót (rzswbb@onet.pl).</p>
7	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach		
8	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z o.o.	<p>Katarzyna Paszek</p> <p>2023-11-02 13:08:27</p>	<p>1.Należy zachować min. odległość pionową 0,30 m w miejscu skrzyżowania pomiędzy skrajnią projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a skrajnią istniejących i projektowanych przewodów wodociagowych.</p> <p>2.Należy zachować min. odległość poziomą 1,20 m pomiędzy projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej a istniejącą i projektowaną siecią wodociagową.</p> <p>3.W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi i projektowanymi przewodami wodociagowymi zachować kąt skrzyżowania w granicach 60o-90o.</p>

			<p>4.W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą i projektowaną siecią wodociagową zabezpieczyć sieć wodociagową rurą ochronną.</p> <p>5.W przypadku gdy podczas prowadzenia prac zostanie odkryta w wykopie wyłączona z użytkowania sieć wodociagowa należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do PWiK. Kolizyjne odcinki wyłączonej z użytkowania sieci wodociagowej zakorkować i obetonować, zgodnie z wytycznymi oraz pod nadzorem uprawnionego inspektora z ramienia PWiK, przed zasypaniem wykopu.</p> <p>6.Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do PWiK, w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb PWiK– telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, PWiK zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.</p> <p>7.W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością PWiK, Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.</p> <p>8.Koszty wykonania zabezpieczenia sieci PWiK oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.</p>
9	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej	Wiesław Cyganik 2023-11-02 12:25:10	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <ul style="list-style-type: none">- dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego- dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego <p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. Kategorycznie zabrania prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p>
10	PIM Sp z o.o.		
11	P4 Sp. z o.o.	Wilhelm Czech 2023-11-08 11:58:39	Kabel światłowodowy PLAY (3S) w kanalizacji Orange
12	Województwo Śląskie- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Henryk Hibszer 2023-11-02 12:28:11	brak uwag

13	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Telekomunikacji i Sieci OT	Mariusz Zawada 2023-11-02 13:26:11	brak uwag
14	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Oddział Serwisowy Południowy	Tomasz Minicki 2023-11-02 14:12:09	brak uwag
15	Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami	Tomasz Gregor 2023-11-02 17:25:51	Sieci kanalizacji sanitarnej umieszczone w pasie dróg gminnych należy wykonać zgodnie z warunkami zarządcy drogi. Wpięcie do istniejącej kanalizacji sanitarnej - studni zlokalizowanej w ulicy Kamionki wykonać metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym do studni istniejącej).
16	Wydział Urbanistyki i Architektury		
17	Netia S.A.	Tadeusz Banaś 2023-11-06 11:35:12	Uzgadnia się z następującymi uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych przewodzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii, - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33 - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na adres e- mail: nadzory@netia.pl
18	Polska Spółka Gazownicza sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Bielsku Białej	Karina Kuwik 2023-11-03 12:05:04	Uzgadnia się z następującymi uwagami: - Studzienki kanalizacyjne należy zlokalizować poza strefą kontrolowaną sieci gazowej n/c. - W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecią gazową n/c należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2m. - Miejsca skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Kąt skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecią gazową n/c powinien być zbliżony do 90°, ale nie mniejszy niż 60°. - W przebiegu równoległym projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecią gazową n/c wybudowaną przed dniem 12 grudnia 2001 r. należy zachować odległość poziomą zgodnie z Dz. U. poz. 640. zał. nr 2 Tabela 2 oraz min. 0,5 m z siecią gazową n/c wybudowaną po tym okresie. - W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

			<div>- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej n/c prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG. - Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (1,0 m po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu n/c). - Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla sieci gazowej n/c. - Posadowienie sieci gazowej n/c określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela. - Przed zasypaniem odkrytej sieci gazowej n/c należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela. - W przypadku uszkodzenia sieci gazowej n/c wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego. - W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu sieci gazowej n/c Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Bielsku-Białej.</div>
19	PIM Sp. z o.o. - sieć "co"		
20	PIM Sp. z o.o. - sieć wod-kan	<div>Piotr Kordek</div> <div>2023-11-02 12:49:35</div>	<div>brak uwag</div>
21	Burmistrz Czechowic-Dziedzic	<div>Anna Kohut</div> <div>2023-11-02 12:24:04</div>	<div>brak uwag</div>

Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" - są to podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Z up. BURMISTRZA
Kamil Kozmarczyk
inspektor

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GG 6640.816.2023	
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	24.10.2023
Miejscowość	Czechowice-Dziedzice	nr działki	
Jednostka ewidencyjna		identyfikator	240204_4
Obręb ewidencyjny		nazwa	Czechowice-Dziedzice - miasto
Nazwa układu współrzędnych		identyfikator	0001
		nazwa	Czechowice
		prostokątnych płaskich	PL-2000
		wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano ksiąg wieczystych pod względem służebności gruntowych	
Informacja o granicach nieruchomości		Wykazane na niniejszej mapie granice działek przedmiotowych wraz z działkami przyległymi nie zostały ustalone z wymaganą dokładnością i niniejsza mapa nie może służyć do projektowania budynków bez względu na ich odległość od tych granic.	
Informacja o użytkach gruntowych i klasach gleboznawczych		Kontury użytków gruntowych i klas gleboznawczych zgodne z treścią mapy ewidencyjnej.	
Informacja o wywiadach branżowych		Nie wykonywano uzgodnień branżowych	
Informacja dotyczące ZUD		Projektowana kanalizacja Projektowany wodociąg Projektowana energetyka	
Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego		Linie rozgraniczające MPZP wkreślono linią: Linie zabudowy wkreślono linią:	
Jolanta Kaczmarczyk Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Wyspiańskiego 17/38, tel. 603 667 453 NIP 6521270604 Regon 360176881 kaczmarczyk.geo@interia.pl		GEODETA UPRAWNIONY Zaśw. GUGiK Nr 2711 inż. Bogdan Pająk 43-230 Gozdnikowice-Zdrój ul. Słabosz 27	
Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę		Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę	

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że opierałem techniczny zawieszący rezultat prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument na aktualny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.6640.816.2023
Osoba służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Burmistrz Czechowice-Dziedzice
Wykonawca prac geodezyjnych	Jolanta Kaczmarczyk Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GG 6640.816.2023_I z dnia 23.10.2023
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Bogdan Pająk numer uprawnień 2711

Niniejsza mapa jest kopią mapy do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego w dniu 23.10.2023 pod nr GG.6640.816.2023_1

mgr inż. Piotr Pacuła

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Nr ewid. SLK/4463/POOS 2

BURMISTRZ CZECHOWIC-DZIEDZIC

Na podstawie art. 28c ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)

niniejsza dokumentacja projektowa sieci uzbrojenia terenu była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 09.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

Z up. BURMISTRZA

GG.6630.80.2023 Kamili Kaczmarczyk
Inspektor
Czechowice-Dziedzice, dnia 09.11.2023r.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice	
Tytuł opracowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach	
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Tytuł rysunku: Zagospodarowanie terenu	Data: 20.10.2023
Projektował: mgr inż. Pacuła Piotr SLK/4463/POOS/12	Opracował: mgr inż. Pacuła Piotr SLK/4463/POOS/12
Skala: 1:500	
Nr rysunku: 2	

Projektowane uzbrojenie:

kanalizacja sanitarna



